

ОТЧЕТ

об освоении субсидий по объектам, включенным
в адресную инвестиционную программу за счет средств
областного бюджета за 2014 год
(нарастающим итогом)

Администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
(рублей)

Наименование стройки (объекта)	Предусмотрено средств в 2014 году						Получено субсидий в 2014 году			Приняты в 2014 году бюджетные обязательства			Выполне ние капитало- вложже- ний	Перечислено средств организациям в 2014 году				Остаток субсидий на лицевых счетах	Примечан ия (перечень основных видов выполнен ных работ, общее состояние строитель ной готовност и объекта (проц.), причины возникно вения остатка и т.д.)	
	Всего	в том числе			федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	номер и дата дого вора	контр- агент		сумма договора на 2014 год	Всего	федеральный бюджет	областной бюджет			местный бюджет
		федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Капитальный ремонт школьного стадиона МОУ СОШ «Лесколowski й центр образования» дер. Лесколово Всеволожског о района Ленинградско й области	16287000,00	0	16287000,00	0	0	16070475,90	ООО «Сакура»	30/07 от 30.07.13	16070475,90	16 070475,90	16 070 475,90	0	16 070475,90	0	0	Работы в соответствии с Договором № 30/07 от 30.07.13г. выполнены в 2 этапа 1 этап с 30.07.2013г. по 01.11.2013г. (местный бюджет) 2 этап с 01.05.14г. по 25.08.14г. (областной бюджет) За счет средств местного бюджета выполнены работы по устройству футбольного и				

хоккейного полей, беговые дорожки, скейт площадка, заасфальтирова ны вспомогательн ые территории														

Целевое использование субсидий в сумме Шестнадцать миллионов семьдесят тысяч четыреста семьдесят пять руб. 90 коп. подтверждаем.
(цифрами и прописью)

Глава администрации
муниципального образования
Председатель Комитета финансов



Драчёв В.П.
(фамилия, инициалы)

(подпись)

Попова А.Г.
(фамилия, инициалы)

(подпись)

15 января 2015 года